

DETALHES DA OBRA 06122022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 27/08/2026 04:12
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 143.640,15 | Pago: R\$ 132.746,29 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —
Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Bairro:
Endereço: Diversas ruas
Início: 06/09/2022 | Previsão: 06/03/2023 | Finalização: 20/12/2023
Contratada: ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | CNPJ: 34746608000181
Protocolo: 51541/23 | Secretaria:

— Condições da obra —
Nenhum registro.

— Medições —
Nenhum registro.

— Contratos —
000006122022 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | R\$ 143.640,15 | até 01/03/2024

— Aditivos —
Documento 105967/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme em anexo
Documento 48997/23 | Vigência | R\$ 0,00 | A justificativa se encontra de acordo com o Ofício nº 200/2023-S...

— Convênios —
834563 | Ministerio das Cidades | R\$ 400.000,00

— Empenhos —
11226 | 21/12/2023 | R\$ 44.659,39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 02 MEDICAO DA E...
8507 | 19/10/2023 | R\$ 38.932,01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLA...

DETALHES DA OBRA 06122022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

2870 | 10/05/2023 | R\$ 49.154,89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLA...

— Pagamentos —

11226 | 31/01/2024 | R\$ 44.659,39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 02 MEDICAO DA E...

8507 | 30/11/2023 | R\$ 38.932,01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLA...

2870 | 05/06/2023 | R\$ 49.154,89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLA...

— Restos a pagar —

11226 | — | R\$ 44.659,39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 02 MEDICAO DA E...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220479807 |

Declaração de Acessibilidade | ART_FISCALIZAÇÃO ABIK.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/3ef98...>

Documento de Finalização | Recebimento de obra Pavimentação.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/34ee9...>

Projeto Básico | CR 1034.677-16_03_05_REV_1_ass.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/094f4...>

Planilha Contratada | Planilha Vencedora_Pavimentação Caixa_2022.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/f8ff1...>

Ordem de Serviço | 26 - ORDEM DE SERVIÇO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/da3ae...>