

DETALHES DA OBRA 06152022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 29/08/2026 07:11
Situação: Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Valor atual: R\$ 1.463.217,23 | Pago: R\$ 952.742,07 | Execução: 62,8%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA
Bairro:
Endereço: Av. Angelim, s/n, Bairro Angelim, Sousa/PB
Início: 06/09/2022 | Previsão: 27/02/2026 | Finalização: 28/08/2025
Contratada: HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 37628430000162
Protocolo: 22726/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 26/02/2026 | Lat. -6.7500000, Long. -38.2100000 | 1 foto(s)
Condições Iniciais | 21/02/2025 | Lat. -6.7519000, Long. -38.2116000 | 1 foto(s)

— Medições —

22/05/2024 a 18/10/2024 | R\$ 41.473,37 |
24/02/2024 a 21/05/2024 | R\$ 141.494,40 |
28/12/2023 a 23/02/2024 | R\$ 76.378,50 |
28/10/2023 a 27/12/2023 | R\$ 78.821,97 |
26/07/2023 a 27/10/2023 | R\$ 135.949,16 |
11/05/2023 a 25/07/2023 | R\$ 194.307,07 |
14/03/2023 a 10/05/2023 | R\$ 98.750,31 |
22/09/2022 a 13/03/2023 | R\$ 151.711,93 |

— Contratos —

000006152022 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | R\$ 1.463.217,23 | até 27/02/2026

DETALHES DA OBRA 06152022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Aditivos —

| Apostilamento do Contrato (Valor) | R\$ 74.730,56 | CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO PARA REAJUSTE CONTRATUAL.
Documento 107699/25 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Documento 119897/24 | Valor | R\$ 95.924,18 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA
Documento 60759/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenheiro
Documento 108550/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Considerando as inconsistências apresentadas pela empresa e as i...

— Convênios —

538/2021 | Estado da Paraíba | R\$ 1.478.786,25

— Empenhos —

10062 | 18/10/2024 | R\$ 41.473,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
8021 | 15/08/2024 | R\$ 33.855,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO DE EXECUCA...
4618 | 21/05/2024 | R\$ 141.494,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
1262 | 22/02/2024 | R\$ 76.378,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
11665 | 27/12/2023 | R\$ 78.821,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
8802 | 27/10/2023 | R\$ 135.949,16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
5397 | 25/07/2023 | R\$ 194.307,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
2748 | 08/05/2023 | R\$ 98.750,31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
983 | 13/03/2023 | R\$ 151.711,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Pagamentos —

10062 | 26/08/2025 | R\$ 41.473,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4618 | 26/08/2025 | R\$ 11.768,85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
8021 | 10/09/2024 | R\$ 33.855,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO DE EXECUCA...
4618 | 31/07/2024 | R\$ 83.635,88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4618 | 22/05/2024 | R\$ 46.089,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
1262 | 23/02/2024 | R\$ 76.378,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
11665 | 28/12/2023 | R\$ 78.821,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
8802 | 30/10/2023 | R\$ 135.949,16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
5397 | 26/07/2023 | R\$ 194.307,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 06152022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

2748 | 11/05/2023 | R\$ 98.750,31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

983 | 14/03/2023 | R\$ 151.711,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Restos a pagar —

4618 | — | R\$ 11.768,85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

10062 | — | R\$ 41.473,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210413638 |

Declaração de Acessibilidade | PB20210413638.aza93ART Orçamento Escola 6 salas.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/36a78...>

Documento de Finalização | TP 09-22.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/e185a...>

Projeto Básico | p01 - escola batista gambarra- Angelim.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/477ba...>

Planilha Contratada | PLANILHA VENCEDORA ESCOLA ANGELIM.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/d414d...>

Ordem de Serviço | OS - Escola com 6 (seis) salas.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/dfa4d...>

Planilha de Medição | BM 08 - ESCOLA DO ANGELIM_10.10.24.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/1946...>

Planilha de Medição | BM 07_ATUALIZADO - ESCOLA DO ANGELIM_rlr_AJUSTADO_22.1... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/1946...>

Planilha de Medição | BM 06_ATUALIZADO - ESCOLA DO ANGELIM.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/1946...>

Planilha de Medição | BM 05 - ESCOLA DO ANGELIM_rlr 20.12.23.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/1946...>

Planilha de Medição | BM 04 - ESCOLA DO ANGELIM_rlr_24.10.23.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/1946...>

Planilha de Medição | BM 03 - ESCOLA DO ANGELIM_RLR_20.07.23.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/1945...>

Planilha de Medição | BM 02 - ESCOLA DO ANGELIM_rlr_04.05.23.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/1945...>

Planilha de Medição | BM_01_ RLR 28.02.23.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/1945...>