

DETALHES DA OBRA 07622022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 29/08/2026 07:11
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 405.241,65 | Pago: R\$ 351.109,66 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA
Bairro:
Endereço: Rua Francisco Cruz, s/n, bairro Jose Lins do Rego, Sousa/PB
Início: 19/12/2022 | Previsão: 19/12/2023 | Finalização: 05/06/2024
Contratada: IGOR BRASIL LINS EIRELI | CNPJ: 40510945000178
Protocolo: 09286/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 19/02/2025 | Lat. -6.7720000, Long. -38.2284000 | 7 foto(s)
Condições Iniciais | 19/02/2025 | Lat. -6.7720000, Long. -38.2284000 | 7 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000007622022 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | R\$ 405.241,65 | até 19/06/2024

— Aditivos —

Documento 128956/23 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO
Documento 77122/23 | Valor | R\$ 98.942,69 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção d...

— Convênios —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 07622022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

1622 | 04/03/2024 | R\$ 56.971,61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
11766 | 28/12/2023 | R\$ 60.288,79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
7066 | 06/09/2023 | R\$ 80.354,17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
6199 | 14/08/2023 | R\$ 45.410,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
5675 | 28/07/2023 | R\$ 46.632,25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
11590 | 30/12/2022 | R\$ 150.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA O...

— Pagamentos —

1622 | 07/03/2024 | R\$ 56.971,61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
11766 | 29/12/2023 | R\$ 60.288,79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
7066 | 29/09/2023 | R\$ 36.709,81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
7066 | 26/09/2023 | R\$ 43.644,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
6199 | 16/08/2023 | R\$ 45.410,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
5675 | 03/08/2023 | R\$ 46.632,25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
11590 | 27/03/2023 | R\$ 61.451,94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA O...

— Restos a pagar —

11590 | — | R\$ 61.451,94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA O...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230505421 |

Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO - ESCOLA OTACÍLIO GOMES DE SÁ.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07622022/arquivo/03347...>

Projeto Básico | ESCOLA OTACÍLIO DE SÁ - 01.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07622022/arquivo/f00db...>

Planilha Contratada | PLANILHAVENCEDORAOTACILIOGOMES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07622022/arquivo/3de36...>

Ordem de Serviço | OS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07622022/arquivo/28f2e...>