

DETALHES DA OBRA 03352022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 03:14

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 285.588,84 | Pago: R\$ 280.982,53 | Execução: 100,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: POÇO ARTESIANO

Bairro:

Endereço: Diversas Localidades - Zona Rural e Urbana

Início: 26/04/2022 | Previsão: 26/10/2022 | Finalização: 22/08/2024

Contratada: MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | CNPJ: 40292556000113

Protocolo: 57950/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 21/02/2025 | Lat. -6.7500000, Long. -38.2200000 | 2 foto(s)

Condições Iniciais | 21/02/2025 | Lat. -6.7500000, Long. -38.2200000 | 2 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000003352022 | MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | R\$ 285.588,84 | até 16/04/2025

— Aditivos —

Documento 61346/24 | Valor | R\$ 55.275,24 | Conforme parecer técnico de engenharia

Documento 61341/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme Parecer técnico de engenharia

Documento 52928/23 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Documento 14513/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia

— Convênios —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 03352022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

7592		08/08/2024		R\$ 41.456,43		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE ...
4639		22/05/2024		R\$ 18.425,09		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
1621		04/03/2024		R\$ 23.031,35		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
10658		12/12/2023		R\$ 32.243,90		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
5904		03/08/2023		R\$ 32.243,90		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
3524		31/05/2023		R\$ 36.850,16		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
2919		15/05/2023		R\$ 36.850,16		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
405		10/02/2023		R\$ 9.212,54		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
7105		02/09/2022		R\$ 13.818,82		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 02 MEDI...
4397		10/06/2022		R\$ 36.850,18		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 01 MEDI...

— Pagamentos —

7592		30/08/2024		R\$ 19.456,43		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE ...
7592		16/08/2024		R\$ 22.000,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE ...
4639		04/06/2024		R\$ 9.581,04		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
4639		29/05/2024		R\$ 8.844,05		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
1621		02/04/2024		R\$ 576,17		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
1621		28/03/2024		R\$ 22.455,18		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
10658		05/01/2024		R\$ 32.243,90		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
5904		16/08/2023		R\$ 15.477,07		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
5904		10/08/2023		R\$ 16.766,83		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
3524		02/06/2023		R\$ 36.850,16		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
2919		16/05/2023		R\$ 36.850,16		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
405		07/03/2023		R\$ 9.212,54		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
7105		13/09/2022		R\$ 13.818,82		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 02 MEDI...
4397		14/06/2022		R\$ 36.850,18		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 01 MEDI...

— Restos a pagar —

10658		—		R\$ 32.243,90		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFU...
-------	--	---	--	---------------	--	---

DETALHES DA OBRA 03352022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220430273 |

Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA - MINAS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352022/arquivo/58583...>

Projeto Básico | Especificacoes Tecnicas - Pocos Artesianos.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352022/arquivo/207a1...>

Planilha Contratada | PLANILHA VENCEDORA POÇOS.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352022/arquivo/b691d...>

Ordem de Serviço | OS Poços.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352022/arquivo/2d4b9...>