

DETALHES DA OBRA 07202021

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 05:28

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 97.062,47 | Pago: R\$ 95.970,18 | Execução: 100,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: OUTRAS

Bairro:

Endereço: Rua José Facundo de Lira, nº 376

Início: 05/01/2022 | Previsão: 05/06/2022 | Finalização: 16/08/2022

Contratada: WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 36563174000100

Protocolo: 15768/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Nenhum registro.

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000007202021 | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R\$ 97.062,47 | até 29/05/2022

— Aditivos —

Nenhum registro.

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

4417 | 13/06/2022 | R\$ 6.520,94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBE...

2257 | 29/03/2022 | R\$ 25.583,88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBE...

997 | 21/02/2022 | R\$ 63.865,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBE...

DETALHES DA OBRA 07202021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

4417 | 28/06/2022 | R\$ 6.520,94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBE...
2257 | 01/04/2022 | R\$ 25.583,88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBE...
997 | 23/02/2022 | R\$ 63.865,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBE...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220427266 |
Declaração de Acessibilidade | Art Rodoviaria.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/7865f...>
Documento de Finalização | Recebimento Obra Coberta Rodoviária.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/6d5ac...>
Projeto Básico | 10. Rodoviaria Proj.Metalico 06-prancha - somente o v... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/c4b3f...>
Planilha Contratada | Planvencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/9d487...>
Ordem de Serviço | OS Coberta Rodoviaria.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/72d3c...>