

DETALHES DA OBRA 00112024

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 27/08/2026 02:08
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 371.522,76 | Pago: R\$ 254.606,09 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: OUTRAS
Bairro:
Endereço: Diversas ruas
Início: 05/01/2024 | Previsão: 05/01/2025 | Finalização: 07/10/2024
Contratada: H. dos Santos Braga Servicos | CNPJ: 24704746000144
Protocolo: 29482/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 19/02/2025 | Lat. -6.7583000, Long. -38.2328000 | 11 foto(s)
Condições Iniciais | 19/02/2025 | Lat. -6.7583000, Long. -38.2328000 | 2 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000000112024 | H. dos Santos Braga Servicos | R\$ 371.522,76 | até 05/01/2025

— Aditivos —

Nenhum registro.

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

6312 | 02/07/2024 | R\$ 34.911,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...
4832 | 28/05/2024 | R\$ 36.356,99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...

DETALHES DA OBRA 00112024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

2263 | 21/03/2024 | R\$ 111.560,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...
1974 | 13/03/2024 | R\$ 71.776,85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...

— Pagamentos —

6312 | 03/07/2024 | R\$ 34.911,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...
4832 | 29/05/2024 | R\$ 36.356,99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...
2263 | 26/03/2024 | R\$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...
2263 | 25/03/2024 | R\$ 20.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...
2263 | 22/03/2024 | R\$ 89.560,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...
1974 | 13/03/2024 | R\$ 71.776,85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA SINAL...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240603346 |
Declaração de Acessibilidade | ART.execucao.sinalizacao.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/a4929...>
Documento de Finalização | CamScanner 19-02-2025 11.27.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/3c82b...>
Projeto Básico | projeto.asfalto.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/b648f...>
Planilha Contratada | planilha.vencedora.sinalizacao.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/a8393...>
Ordem de Serviço | doc_09226_24_contrato_ou_instrumento_equivalente.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00112024/arquivo/2ebcd...>