

DETALHES DA OBRA 04122024

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 04:30
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 1.599.479,70 | Pago: R\$ 1.380.676,39 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PAV...

— Dados gerais —

Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Bairro:
Endereço: Diversas ruas
Início: 29/07/2024 | Previsão: 29/07/2025 | Finalização: 27/06/2025
Contratada: Immi Servicos E Construcoes Ltda | CNPJ: 14976902000172
Protocolo: 113873/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 25/08/2026 | Lat. -6.7805000, Long. -38.2464000 | 1 foto(s)
Condições Iniciais | 19/02/2025 | Lat. -6.7805000, Long. -38.2464000 | 1 foto(s)

— Medições —

18/03/2025 a 27/05/2025 | R\$ 135.413,54 |
27/12/2024 a 17/03/2025 | R\$ 212.564,77 |
29/07/2024 a 09/10/2024 | R\$ 362.418,93 |
28/11/2024 a 26/12/2024 | R\$ 219.684,38 |
10/10/2024 a 27/11/2024 | R\$ 450.594,77 |
29/07/2024 a 09/10/2024 | R\$ 362.418,93 |

— Contratos —

000004122024 | Immi Servicos E Construcoes Ltda | R\$ 1.599.479,70 | até 29/07/2025

— Aditivos —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 04122024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Convênios —

0402024 | Governo do Estado da Paraíba | R\$ 1.615.636,08

— Empenhos —

3716 | 30/05/2025 | R\$ 135.413,54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
1707 | 24/03/2025 | R\$ 212.564,77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
12555 | 27/12/2024 | R\$ 219.684,38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
11648 | 28/11/2024 | R\$ 450.594,77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
9874 | 11/10/2024 | R\$ 362.418,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...

— Pagamentos —

3716 | 30/05/2025 | R\$ 135.413,54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
1707 | 28/03/2025 | R\$ 141.244,87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
1707 | 25/03/2025 | R\$ 71.319,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
12555 | 27/12/2024 | R\$ 219.684,38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
11648 | 04/12/2024 | R\$ 247.541,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
11648 | 02/12/2024 | R\$ 203.053,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
9874 | 11/10/2024 | R\$ 362.418,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20240643582 |
Declaração de Acessibilidade | ART_DE_EXECUCAO -PAVIMENTACAO SOUSA _IMMI_ ASSINADA... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/45f1e...>
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Asfalto IMMI.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/1f08b...>
Projeto Básico | projeto.asfalto.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/1e2fe...>
Planilha Contratada | Planilha.vencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/443c1...>
Ordem de Serviço | Contrato P.M. SOUSA-5.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/3556f...>
Planilha de Medição | BM Asfalto rua arame e núcleo_05.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/3093...>
Planilha de Medição | BM Asfalto rua arame e núcleo_04.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/3093...>

DETALHES DA OBRA 04122024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | BM Asfalto rua arame e núcleo_01.xlsm.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/3093...>

Planilha de Medição | BM 03 - contrato 412.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/1922...>

Planilha de Medição | BM 02 - contrato 412.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/1922...>

Planilha de Medição | BM 01 - contrato 412.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/1922...>