

DETALHES DA OBRA 05312024

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 27/08/2026 02:23
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 300.000,00 | Pago: R\$ 260.246,97 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REA...

— Dados gerais —
Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Bairro:
Endereço: Bairro Jardim Brasília
Início: 13/11/2024 | Previsão: 07/03/2026 | Finalização: 05/03/2026
Contratada: JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | CNPJ: 39472830000157
Protocolo: 50348/25 | Secretaria:

— Condições da obra —
Condições Finais | 19/08/2026 | Lat. -6.7700000, Long. -38.2400000 | 8 foto(s)
Condições Iniciais | 28/08/2025 | Lat. -6.7700000, Long. -38.2500000 | 3 foto(s)

— Medições —
Nenhum registro.

— Contratos —
000005312024 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | R\$ 300.000,00 | até 04/07/2026

— Aditivos —
Documento 28371/26 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da propost...
Documento 142692/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta ma...

— Convênios —
Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 05312024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

955		10/02/2026		R\$ 16.656,18		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
236		20/01/2026		R\$ 42.477,10		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
7889		01/10/2025		R\$ 16.963,26		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
5695		29/07/2025		R\$ 57.297,83		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
5487		21/07/2025		R\$ 14.824,78		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
4946		03/07/2025		R\$ 32.008,12		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
4245		17/06/2025		R\$ 19.892,13		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
3481		23/05/2025		R\$ 30.435,28		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
3153		12/05/2025		R\$ 29.692,29		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

— Pagamentos —

955		10/02/2026		R\$ 16.656,18		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
236		30/01/2026		R\$ 22.477,10		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
236		21/01/2026		R\$ 20.000,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
7889		21/10/2025		R\$ 16.963,26		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
5695		26/08/2025		R\$ 57.297,83		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
5487		22/07/2025		R\$ 14.824,78		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
4946		04/07/2025		R\$ 32.008,12		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
4245		18/06/2025		R\$ 19.892,13		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
3481		29/05/2025		R\$ 30.435,28		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
3153		13/05/2025		R\$ 29.692,29		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250712091 |
- Declaração de Acessibilidade | ART execução corrigida.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/818a3...>
- Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Reforma Quadra Jardim B... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/1096d...>
- Projeto Básico | ARQ_05_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/a55e4...>

DETALHES DA OBRA 05312024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha Contratada | Reforma de quadra coberta com vestiário no jardim bras... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/deab2...>

Ordem de Serviço | os vori.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/7e894...>