

DETALHES DA OBRA 05232021

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 02:19

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 783.542,54 | Pago: R\$ 0,00 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: POSTO DE SAÚDE

Bairro:

Endereço: Avenida Floriano Peixoto

Início: 20/09/2021 | Previsão: 30/05/2022 | Finalização: 17/10/2023

Contratada: ROQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 32892707000146

Protocolo: 91170/21 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | — | Lat. -6.7562038, Long. -38.2250833 | 9 foto(s)

Condições Iniciais | — | Lat. -6.7560000, Long. -38.2251000 | 6 foto(s)

— Medições —

17/12/2021 a 14/01/2022 | R\$ 0,00 |

15/01/2022 a 11/02/2022 | R\$ 0,00 |

18/11/2021 a 16/12/2021 | R\$ 0,00 |

21/09/2021 a 17/11/2021 | R\$ 0,00 |

05/04/2022 a 06/05/2022 | R\$ 0,00 |

07/05/2022 a 09/06/2022 | R\$ 0,00 |

01/07/2022 a 20/07/2022 | R\$ 0,00 |

19/03/2022 a 04/04/2022 | R\$ 0,00 |

12/02/2022 a 18/03/2022 | R\$ 0,00 |

22/10/2021 a 13/03/2023 | R\$ 0,00 |

19/08/2022 a 06/09/2022 | R\$ 0,00 |

21/07/2022 a 18/08/2022 | R\$ 0,00 |

07/09/2022 a 21/10/2022 | R\$ 0,00 |

10/06/2022 a 30/06/2022 | R\$ 0,00 |

DETALHES DA OBRA 05232021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Contratos —

000005232021 | ROQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI-EPP | R\$ 783.542,54 | até 24/01/2024

— Aditivos —

Documento 80250/23 | Valor | R\$ 36.997,16 | EM ANEXO

Documento 55664/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Toda a justificativa se encontra nos autos do processo da aba "J...

Documento 61647/22 | Vigência | R\$ 0,00 | Considerando a vantagem econômica para o município, a conveniênc...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

Nenhum registro.

— Pagamentos —

Nenhum registro.

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210399460 |

Declaração de Acessibilidade | PB20210399460_1636726152368.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/f0680...>

Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/e8329...>

Projeto Básico | CAPSAD_1636726055482.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/979d8...>

Planilha Contratada | Planilha.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/7d933...>

Ordem de Serviço | Ordem de Serviço.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/175b0...>

Planilha de Medição | BM03_1645627223987.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3875...>

Planilha de Medição | BM04_1645627805228.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3874...>

Planilha de Medição | BM02_1640699108172.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3873...>

Planilha de Medição | BM01_1638893318514.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3872...>

DETALHES DA OBRA 05232021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | BM07_1678365175185.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3871...>

Planilha de Medição | BM08_1678365983982.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3870...>

Planilha de Medição | BM10_1678367363260.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3869...>

Planilha de Medição | BM06_1678364695314.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3868...>

Planilha de Medição | BM05_1648133916848.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3867...>

Planilha de Medição | BM14Final_1678717397095.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3866...>

Planilha de Medição | BM12_1678373965566.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3865...>

Planilha de Medição | BM11_1678373778286.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3864...>

Planilha de Medição | BM13_1678376401746.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3863...>

Planilha de Medição | BM09_1678366498364.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3862...>