

DETALHES DA OBRA 07022022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 05:29

Situação: Paralisada

Valor atual: R\$ 3.376.728,05 | Pago: R\$ 3.335.433,74 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA

Bairro:

Endereço: Rua Antônio Assis Costa, no Bairro José Lins do Rego.

Início: 21/10/2022 | Previsão: 31/07/2026 | Finalização: —

Contratada: Compacto Construcoes E Servicos Eireli | CNPJ: 09545520000154

Protocolo: 115421/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 20/02/2025 | Lat. -6.7707000, Long. -38.2287000 | 3 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000007022022 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | R\$ 3.376.728,05 | até 31/07/2026

— Aditivos —

Documento 21030/26 | Valor | R\$ 191.595,86 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Documento 99590/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção d...

Documento 121829/24 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Documento 122535/23 | Valor | R\$ 170.450,05 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Documento 113110/23 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO.

— Convênios —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 07022022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

4460 | 22/05/2026 | R\$ 59.319,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
3012 | 09/04/2026 | R\$ 56.067,39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
2159 | 11/03/2026 | R\$ 32.414,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
1410 | 23/02/2026 | R\$ 21.609,95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
7888 | 01/10/2025 | R\$ 131.577,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6107 | 07/08/2025 | R\$ 74.582,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
5026 | 04/07/2025 | R\$ 25.956,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
4101 | 12/06/2025 | R\$ 18.484,51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
1369 | 13/03/2025 | R\$ 59.883,27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
12291 | 19/12/2024 | R\$ 118.208,48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
7970 | 14/08/2024 | R\$ 92.758,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6886 | 19/07/2024 | R\$ 174.116,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6095 | 26/06/2024 | R\$ 77.568,44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
4466 | 15/05/2024 | R\$ 160.005,48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
2970 | 09/04/2024 | R\$ 17.846,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA ...
2972 | 09/04/2024 | R\$ 68.777,15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
1915 | 11/03/2024 | R\$ 231.630,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
627 | 05/02/2024 | R\$ 40.512,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE TERMO ADITIVO DA ...
560 | 31/01/2024 | R\$ 92.769,85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
10820 | 15/12/2023 | R\$ 117.900,22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
10663 | 12/12/2023 | R\$ 101.423,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE TERMO ADITIVO DA ...
9369 | 10/11/2023 | R\$ 196.006,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6781 | 31/08/2023 | R\$ 146.290,16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6614 | 25/08/2023 | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6045 | 08/08/2023 | R\$ 45.409,53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
4913 | 13/07/2023 | R\$ 216.415,96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
3727 | 12/06/2023 | R\$ 85.552,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
3053 | 19/05/2023 | R\$ 56.628,79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
2885 | 11/05/2023 | R\$ 127.069,05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
1770 | 11/04/2023 | R\$ 21.284,72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...

DETALHES DA OBRA 07022022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

945 | 13/03/2023 | R\$ 22.150,86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
11489 | 30/12/2022 | R\$ 500.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO ...
10775 | 26/12/2022 | R\$ 89.214,47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
10308 | 15/12/2022 | R\$ 55.996,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Pagamentos —

4460 | 22/05/2026 | R\$ 59.319,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
3012 | 09/04/2026 | R\$ 56.067,39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
2159 | 12/03/2026 | R\$ 32.414,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
1410 | 24/02/2026 | R\$ 21.609,95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
7888 | 07/10/2025 | R\$ 131.577,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6107 | 08/08/2025 | R\$ 74.582,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
5026 | 07/07/2025 | R\$ 25.956,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
4101 | 13/06/2025 | R\$ 18.484,51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
1369 | 13/03/2025 | R\$ 59.883,27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
12291 | 30/12/2024 | R\$ 118.208,48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
7970 | 15/08/2024 | R\$ 92.758,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6886 | 19/07/2024 | R\$ 174.116,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6095 | 26/06/2024 | R\$ 77.568,44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
4466 | 15/05/2024 | R\$ 160.005,48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
2970 | 10/04/2024 | R\$ 17.846,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA ...
2972 | 10/04/2024 | R\$ 68.777,15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
1915 | 12/03/2024 | R\$ 231.630,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
627 | 21/02/2024 | R\$ 40.512,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE TERMO ADITIVO DA ...
560 | 01/02/2024 | R\$ 92.769,85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
10820 | 15/12/2023 | R\$ 117.900,22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
10663 | 13/12/2023 | R\$ 101.423,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE TERMO ADITIVO DA ...
9369 | 10/11/2023 | R\$ 196.006,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6781 | 31/08/2023 | R\$ 146.290,16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6045 | 08/08/2023 | R\$ 45.409,53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
4913 | 14/07/2023 | R\$ 216.415,96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...

DETALHES DA OBRA 07022022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

3727 | 12/06/2023 | R\$ 85.552,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
1770 | 31/05/2023 | R\$ 21.284,72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
3053 | 19/05/2023 | R\$ 56.628,79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
2885 | 11/05/2023 | R\$ 127.069,05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
945 | 31/03/2023 | R\$ 22.150,86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA...
11489 | 13/03/2023 | R\$ 112.705,17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO ...
11489 | 23/02/2023 | R\$ 86.343,84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO ...
11489 | 23/02/2023 | R\$ 97.246,95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO ...
11489 | 09/02/2023 | R\$ 50.271,76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO ...
11489 | 27/01/2023 | R\$ 153.432,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO ...
10775 | 30/12/2022 | R\$ 89.214,47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
10308 | 19/12/2022 | R\$ 55.996,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Restos a pagar —

11489 | — | R\$ 500.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO ...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220485338 |

Projeto Básico | DE_ARQ_ESCOLA_12_SALAS_SOUSA_COMPLETO_ASS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07022022/arquivo/bd5ee...>

Planilha Contratada | Planilha_vencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07022022/arquivo/ffcfe...>

Ordem de Serviço | Contrato 702-2022 - CSU.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07022022/arquivo/ace13...>