

DETALHES DA OBRA 01752025

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 06:35
Situação: Em Execução Normal
Valor atual: R\$ 270.740,86 | Pago: R\$ 259.869,33 | Execução: 0,0%
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL par...

— Dados gerais —
Tipo: OUTRAS
Bairro:
Endereço: Diversas ruas
Início: 09/05/2025 | Previsão: 09/05/2026 | Finalização: —
Contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA Ltda. | CNPJ: 00779059000120
Protocolo: 123479/25 | Secretaria:

— Condições da obra —
Condições Iniciais | 23/10/2025 | Lat. -6.7500000, Long. -38.2200000 | 2 foto(s)

— Medições —
Nenhum registro.

— Contratos —
000001752025 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA Ltda. | R\$ 270.740,86 | até 08/05/2027

— Aditivos —
Documento 62360/26 | Vigência | R\$ 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAI...

— Convênios —
Nenhum registro.

— Empenhos —
6762 | 29/07/2026 | R\$ 45.966,21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINAL...
8410 | 21/10/2025 | R\$ 213.903,12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINAL...

DETALHES DA OBRA 01752025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

- 6762 | 10/08/2026 | R\$ 45.966,21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINAL...
- 8410 | 28/11/2025 | R\$ 50.213,61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINAL...
- 8410 | 27/11/2025 | R\$ 50.213,61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINAL...
- 8410 | 23/10/2025 | R\$ 113.475,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINAL...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250734977 |
- Declaração de Acessibilidade | ART Inicial.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01752025/arquivo/e3b03...>
- Projeto Básico | CENTRO (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01752025/arquivo/11b80...>
- Planilha Contratada | PLANILHA DE PREÇOS CP 02-2025.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01752025/arquivo/c7d2f...>
- Ordem de Serviço | autos_documento33621_25.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01752025/arquivo/d5c1d...>